



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA DE RIO DOS ÍNDIOS		RIO DOS ÍNDIOS/RS	RUA VITÓRIO BRINGHENTI, CENTRO	NOVA CRECHE MUNICIPAL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-23	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS	23,03%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.027.027,33		27,10%	35,99%	36,91%					
				Parcela (R\$)	278.369,92	369.589,76	379.067,65				
				Acumulado (%)	27,10%	63,09%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	278.369,92	647.959,68	1.027.027,33				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.788,23		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	48.788,23						
2.	FUNDAÇÕES	71.951,66		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	71.951,66						
2.1.	SAPATAS ISOLADAS	40.105,81		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	40.105,81						
2.2.	VIGAS DE BALDRAME	31.845,85		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	31.845,85						
3.	SUPERESTRUTURA	71.688,93		94,94%	5,06%						
				Acumulado (%)	94,94%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	68.058,40	71.688,93					
3.1.	PILARES	28.636,37		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	28.636,37						
3.2.	VIGAS	35.791,49		100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	35.791,49						
3.3.	VERGAS	7.261,07		50,00%	50,00%						
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	3.630,54	7.261,07					
4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES)	83.856,92		0,00%	82,44%	17,56%					
				Acumulado (%)	0,00%	82,44%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	69.132,10	83.856,92				
4.1.	ALVENARIA CERÂMICA DE VEDAÇÃO	69.132,10		0,00%	100,00%						
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	69.132,10					
4.2.	DIVISÓRIAS E SHAFTS EM GESSO	14.724,82		0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.724,82				
5.	ESQUADRIAS	125.589,01		4,12%	31,28%	64,60%					
				Acumulado (%)	4,12%	35,40%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	5.170,50	44.452,29	125.589,01				
5.1.	PORTAS	30.558,76		0,00%	25,00%	75,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
			Acumulado (R\$)	0,00	7.639,69	30.558,76					
5.2.	JANELAS	63.284,20	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	31.642,10	63.284,20					
5.3.	VIDROS	26.575,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	26.575,55					
5.4.	PORTÃO METÁLICO	5.170,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.170,50							
6.	SISTEMA DE PISOS	141.674,59	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	106.255,95	141.674,59					
6.1.	PISOS INTERNOS	89.242,13	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	66.931,60	89.242,13					
6.2.	PISOS EXTERNOS	52.432,46	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	39.324,35	52.432,46					
7.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	82.348,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	82.348,01					
8.	SISTEMAS DE COBERTURA	183.421,09	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	91.710,55	183.421,09					
9.	PINTURAS E ACABAMENTOS	43.533,94	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	21.766,97	43.533,94					
10.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.687,42	Parcela (%)	20,00%	30,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.537,48	6.343,71	12.687,42					
11.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.936,65	Parcela (%)	40,00%	20,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.774,66	4.161,99	6.936,65					
12.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	29.601,26	Parcela (%)	40,00%	20,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	11.840,50	17.760,76	29.601,26					
13.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	19.057,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.057,15					
14.	INSTALAÇÃO DE GÁS	1.773,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.773,81					
15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.490,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.490,42					
16.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.234,40	Parcela (%)	6,41%	82,82%	10,76%					
			Acumulado (%)	6,41%	89,24%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.067,39	28.765,44	32.234,40					
16.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.067,39	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.067,39							
16.2.	DISJUNTORES	1.125,86	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
			Acumulado (R\$)	0,00	1.125,86						
16.3.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	7.753,10	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.753,10						
16.4.	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	9.502,95	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.502,95						
16.5.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	8.316,14	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.316,14						
16.6.	REDE DE INTERNET	3.468,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.468,96					
17.	MURO DE DIVISA	65.181,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	65.181,10							
17.1.	PILARES	7.483,48	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.483,48							
17.2.	VIGAS	19.146,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.146,67							
17.3.	ALVENARIA	34.213,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	34.213,79							
17.4.	SAPATAS	4.337,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.337,16							
18.	SERVIÇOS FINAIS	1.212,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.212,74					

Local

04 de outubro de 2023

Data

Nome: Leonildo N. Souza

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 71.586-D

ART/RRT: 12804196