

AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE - RESUMO DA P.O E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)						
DATA: 02/2022			BDI = 23,00%			
TABELA REFERÊNCIA SINAPI: DEZ/2021						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR A SER LICITADO (sem BDI)	VALOR A SER LICITADO (com BDI)	CRONOGRAMA		
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 730,36	R\$ 898,35	100%		
				R\$ 898,35		
2	FUNDAÇÃO	R\$ 3.336,54	R\$ 4.103,94	100%		
				R\$ 4.103,94		
3	ESTRUTURA	R\$ 7.800,67	R\$ 9.594,82	70%	30%	
				R\$ 6.716,38	R\$ 2.878,45	
4	PISO	R\$ 6.368,41	R\$ 7.833,14	0%	80%	20%
				R\$ -	R\$ 6.266,51	R\$ 1.566,63
5	PAREDE	R\$ 41.142,72	R\$ 50.605,54	50%	50%	
				R\$ 25.302,77	R\$ 25.302,77	
6	ESQUADRIAS	R\$ 11.747,54	R\$ 14.449,47	0%	30%	70%
				R\$ -	R\$ 4.334,84	R\$ 10.114,63
7	FORRO	R\$ 5.820,56	R\$ 7.159,29	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.159,29
8	PINTURA	R\$ 11.313,54	R\$ 13.915,65	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.915,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.514,87	R\$ 5.553,29	0%	50%	50%
				R\$ -	R\$ 2.776,65	R\$ 2.776,65
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.885,35	R\$ 2.318,98	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.318,98
11	COBERTURA	R\$ 11.564,36	R\$ 14.224,16	0%	25%	75%
				R\$ -	R\$ 3.556,04	R\$ 10.668,12
TOTAL GERAL	MENSAL	R\$ 106.224,91	R\$ 130.656,64	28,33%	34,53%	37,14%
				R\$ 37.021,44	R\$ 45.115,26	R\$ 48.519,95
	ACUMULADO			28,33%	62,86%	100,00%
				R\$ 37.021,44	R\$ 82.136,69	R\$ 130.656,64