

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE - LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Obra:	Pavimentação sobre Calçamento														Data:		03/07/2023	
Local:	Linha Posse dos Linhares - Rio dos Índios/RS														Responsável:		Arq. Nader A. S. Umar	
Cidade:	Município de Rio dos Índios														Constante:		4,00	
KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO	KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO	KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO	
FAIXA LADO CRESCENTE						EIXO						FAIXA LADO DECRESCENTE						
000+020	500,00	519,40	19,40	77,60		000+020						000+020						
000+040						000+040	500,00	514,20	14,20	56,80		000+040	500,00	519,10	19,10	76,40		
000+060	500,00	521,20	21,20	84,80		000+060						000+060						
000+080						000+080	500,00	520,40	20,40	81,60		000+080	500,00	515,50	15,50	62,00		
000+100	500,00	521,50	21,50	86,00		000+100						000+100						
000+120						000+120	500,00	510,10	10,10	40,40		000+120	500,00	520,10	20,10	80,40		
000+140	500,00	511,50	11,50	46,00		000+140						000+140						
000+160						000+160	500,00	507,40	7,40	29,60		000+160	500,00	513,50	13,50	54,00		
000+180	500,00	510,10	10,10	40,40		000+180						000+180						
000+200						000+200	500,00	509,50	9,50	38,00		000+200	500,00	522,30	22,30	89,20		
000+220	500,00	519,30	19,30	77,20		000+220						000+220						
000+240						000+240	500,00	508,50	8,50	34,00		000+240	500,00	518,10	18,10	72,40		
000+260	500,00	518,50	18,50	74,00		000+260						000+260						
000+280						000+280	500,00	514,20	14,20	56,80		000+280	500,00	522,10	22,10	88,40		
000+300	500,00	512,30	12,30	49,20		000+300						000+300						
000+320						000+320	500,00	516,20	16,20	64,80		000+320	500,00	517,30	17,30	69,20		
000+340	500,00	517,50	17,50	70,00		000+340						000+340						
000+360						000+360	500,00	509,30	9,30	37,20		000+360	500,00	522,20	22,20	88,80		
000+380	500,00	512,50	12,50	50,00		000+380						000+380						
000+400						000+400	500,00	520,10	20,10	80,40		000+400	500,00	514,50	14,50	58,00		
000+420	500,00	517,40	17,40	69,60		000+420						000+420						
000+440						000+440	500,00	509,40	9,40	37,60		000+440	500,00	513,40	13,40	53,60		
000+460	500,00	516,50	16,50	66,00		000+460						000+460						
000+480						000+480	500,00	517,50	17,50	70,00		000+480	500,00	521,20	21,20	84,80		
000+500	500,00	515,20	15,20	60,80		000+500						000+500						
000+520						000+520	500,00	520,30	20,30	81,20		000+520	500,00	516,20	16,20	64,80		
000+540	500,00	507,40	7,40	29,60		000+540						000+540						
000+560						000+560	500,00	523,30	23,30	93,20		000+560	500,00	515,10	15,10	60,40		
000+580	500,00	517,40	17,40	69,60		000+580						000+580						
000+600						000+600	500,00	521,30	21,30	85,20		000+600						
000+601,50	500,00	517,10	17,10	68,40		000+601,50						000+601,50	500,00	520,50	20,50	82,00		
DESVIO PADRÃO				16,30		DESVIO PADRÃO				21,86		DESVIO PADRÃO				9,11		
MÉDIA DAS DEFLEXÕES				63,7						59,1		MÉDIA				75,2		
MÉDIA DAS MÉDIAS DAS DEFLEXÕES		66,0																
DESVIO PADRÃO MÉDIO		15,8		Pontos com necessidade de remoção, deflexão >= 0,90 mm = Deflexão Máxima Admisível														